



„ИЗОЛ ПРОМ“ ОД - ГРАЧАНИЦА

Бр. 012-04-2023

Дана 18.04.2023 :

АВАНСНА СИТУАЦИЈА

Инвеститор ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ
Др Милутина Ивковића 2А/1.спрат, општина Савски Венац, Београд, ПИБ: 105117328, Матични
број: 17697013

Објект Извођењеграђевинско занатских радова у виду адаптације постојећег стамбеног
објекта породици Димитријевић из Велике Сејанице

Извођач Изол Пром Од Грачаница

Број уговра 0418-1/2023

Број жиро рачуна извођача 205-99137-79 код Комерцијалне банке

ПИБ Извођача 101464047

Матични број извођача 09162291

Извођач




Предрачунска вредност радова 2.512.233,00,00 РСД

Вредност аванса 50 % износи 1.256.116,50 РСД

За исплату 1.256.116,50 РСД

Словима Jedan milion dvesta pedeset šestiqadastošesnaest dinara I 50/100


Извођач



Инвеститор



19.04.2023



„ИЗОЛ ПРОМ“ ОД - ГРАЧАНИЦА

Бр. 041-08-2023

Дана 07.08.2023 :

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА

Инвеститор ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ
Др Милутина Ивковића 2А/1.спрат, општина Савски Венац, Београд, ПИБ: 105117328, Матични
број: 17697013

Објект Извођење грађевинско занатских радова у виду адаптације постојећег стамбеног
објекта породици Димитријевић из Велике Сејанице

Извођач Изол Пром ОД Грачаница

Број уговра 0418-1/2023

Број жиро рачуна извођача 205-99137-79 код Комерцијалне банке

ПИБ Извођача 101464047

Матични број извођача 09162291



Извођач

Инвеститор

28.07.2023 Gracanica

Предрачунска вредност радова 2.512.233,00,00 РСД

Вредност 25 % износа 620.058,25 РСД

За исплату 620.058,25 РСД

Словима шестовадесетхињаданулапедесетсамдинара | 25/100

Извођач



A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "ОПШТИНА БЕЛОВАЏА" around the perimeter and "ОД." in the center.

Инвеститор

07.08.2023.

У Г О В О Р

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОРОДИЦИ ДИМИТРИЈЕВИЋ ИЗ ВЕЛИКЕ СЕЈАНИЦЕ КОРИСНИКЕ ПОМОЋИ

Закључен дана 20.04.2023. године у Београду, између:

1. ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ, Др Милутина Ивковића 2А/1.спрат, општина Савски Венац, Београд, ПИБ: 105117328, Матични број: 17697013, бр. текућег рачуна 160-279491-71, Банка Intesa, кога заступа мр Игор Рашула, председник (у даљем тексту Наручилац).

и

2. „ИЗОЛ ПРОМ“ из Грачанице, улица Косовке девојке ББ, ПИБ:101464047, Матични број: 09162291, бр. текућег рачуна 205-99137-79, кога заступа, Јовица Колић власник (у даљем тексту Извођач).

ПРЕАМБУЛА:

По одлуци Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда бр. 0418-1/2023 године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици **Димитријевић из Велике Сејанице**, на адаптацији и реконструкцији породичног стамбеног објекта који ће иста користити за своје потребе. Корисник земљишта – парцеле на којој се реконструише и адаптира стамбени објекат, **Димитријевић Милош ЈМБГ: 1807987740048**, бр.лк. 010357526, претходно је дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио уговор о донацији, којим у свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима трошкове пројектовања и изградње предметног објекта.

Основ уговора о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усаглашена и прихваћена Понуда бр. 010-03-2023, достављена 17.04.2023. године, са спецификацијом врсте и количине радова.

Заједнички назив за оба уговарача је уговорне стране, уговарачи.

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац- Хуманитарна организација Срби за Србе, Београд

- да је Извођач- „Изол пром“ из Грачанице, доставио понуду бр. 010-03-2023 од 17.04.2023. године, која је у прилогу уговора и саставни је део уговора;

- да Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде Извођача, закључује уговор са Извођачем о извођењу грађевинско занатских радова, на кући корисника помоћи Игора Лазаревића, заступника своје породице

Члан 1.

- 1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице Димитријевић из Велике Сејанице, а према подацима Наручиоца и понуде Извођача бр. 010-03-2023 од 17.04.2023. године, које су саставни део овог уговора.
- 1.2. Приликом потписивања овог уговора, Извођач изјављује да је упознат са обимом и предмером потребних радова.
- 1.3. У случају несагласности Понуде и овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће одредбе овог уговора имати јачу правну снагу.
- 1.4. Наручилац и Извођач утврђују да је рок извођења радова из става 3.1. овог члана, битан елемент уговора.

Члан 2.

Укупна цена за извођење радова износи :

2.512.233,00 РСД

**(словима:двамилионапетстотинадванаестхиљададвестотинетридесеттри
0/100)**

Извођач није ПДВ обвезник

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену за дефинисане радове на следећи начин:

- авансном уплатом 1 дан након обострано потписаног уговора 50% од укупно уговорене цене, у износу од **1.256.116,50 динара (словима: милиондвестотинепедесетшестхиљадастотинушеснаестдинара 50/100)**.
- Уплатом након 40 дана од почетка извођења радова, односно након што је утврђено да је минимум половина уговорених радова урађена, 40% од укупно договореног износа у износу од **1.004.893,20 динара (словима: милиончетирихиљадеосамстотинадеведесеттридинара 20/100)**
- Након завршетка и примопредаје радова уплатом 10% од укупно договореног износа у износу од **251.223,30 динара (словима: двестотинепедесетиједнахиљададвестотинедвадесеттри)**, најкасније 5 дана након завршених уговорених радова, на рачун Извођача

- Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво за извршење радова по овом Уговору;
- Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда изведеним радовима чији квалитет ће заједнички утврдити Извођач и одговорна особа Наручиоца;

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавити, уплатити на жиро рачун **205-99137-79** извођача.

Члан 3.

3.1. Рок за завршетак радова из члана 1. Уговора је 80 дана од почетка радова, а почетак радова је договорен од 19.04.2023. године.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ПРЕМА ДОСТАВЉЕНОЈ ПОНУДИ:

❖ Припремни земљани радови	101.088
❖ Бетонски радови.....	202.920
❖ Тесарски и покривачки радови	833.000
❖ Монтажно молерски радови	582.700
❖ Керамичарски радови	75.400
❖ Подополагачки радови	97.500
❖ Лимарски радови	129.720
❖ Столарско браварски радови	252.840
❖ Електро радови	36.740
❖ Радови водовода и канализације	55.500
❖ Радови септичке јаме	144.825

Члан 4.

4.1. Извођач ће са пажњом доброг привредника, изводити и комплетирати радове, као и отклонити евентуалне недостатке сагласно одредбама овог Уговора и Закона о облигационим односима. Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова, као и за све акте лица које он запосли, или физичких и правних лица које ангажује за обављање одређених радова које не обавља самостално, што укључује, али се не ограничава на преузимање одговорности за сву штету коју, намерно, крајњом непажњом, или нехтано, проузрокују Извођач или лица које он ангажује.

Члан 5.

5.1. Ако се у току извођења радова на поменутој локацији појави потреба за новим радовима или услугама који представљају понављање истих или сличних радова или услуга, Наручилац може за те радове или услуге да додели уговор о

извођењу радова првобитном извођачу под условом да се ти радови или услуге уклапају у основни пројекат.

5.2. У случају да су радови из става 1 овог члана резултата погрешног планирања трошкова са стране Извођача, уговорне стране су сагласне да ће се цена тих додатних радова подмирити из цене члана 2. овог уговора, односно да за овакве радове Извођач нема право новчане компензације.

5.3. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних и непредвиђених радова, Извођач ће исте извести тек након одобрења одговорне особе Наручиоца. Уколико ти радови по врсти нису обухваћени понудом, Извођач ће за исте испоставити посебну понуду, коју ће у знак прихватања потписати Наручилац. Цена накнадних и непредвиђених радова се обрачунава и плаћа након извођења конкретних накнадних и непредвиђених радова, уколико другачије није предвиђено понудом за накнадне радове. У случају накнадних радова, важи гаранција дефинисана у члану 6 овог уговора.

5.4. Извођач радова се обавезује да по завршетку радова остави чисто место рада и да сав евентуални отпад однесе на депонију о свом трошку, а по претходном договору са одговорном особом Наручиоца. Извођач је дужан да однесе сав шут најкасније у року од 5 (пет) дана по завршетку свих радова на градилишту и врати градилишно место у првобитно стање. Уколико то не учини, сагласан је да плати пенале у износу од 30.000,00 динара, без ПДВа.

Члан 6.

6.1 Извођач се обавезује да са извођењем уговорених радова отпочне након авансне уплате дефинисане у Члану 2. овог уговора. Гаранција за извршене радове износи 24 месеца од дана завршетка радова, почевши од тренутка пријема радова.

6.2. Гаранција за солидност грађевине износи десет година, сходно одредбама Закона о облигационим односима.

6.3. У случају рекламације у гарантном року, Наручилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана кад је уочио одређене недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, у писаном облику о томе обавести Извођача радова, који је дужан да се одазове на рекламацију у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације, а да недостатак отклони о свом трошку најкасније у року од 4 (четири) календарских дана од дана кад је обавештен о рекламацији.

6.4. Уколико Извођач радова не реши рекламацију, за коју се недвосмислено утврди да је настала његовом грешком, у року наведеном у овом члану, обавезан је да Наручиоцу радова плати пенале за сваки дан кашњења у износу од 1% од укупне вредности радова, а максимално до 10% од укупне вредности радова.

Члан 7.

Извођач у току радова и отклањања евентуалних недостатака дужан је да:

- 7.1. Води рачуна о безбедности свих лица које ће бити ангажована на неведеним пословима, како би се избегла опасност по живот тих лица;
- 7.2. Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван локација;
- 7.3. Поштује, под претњом уговорне казне, зацртану динамику радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац се обавезује:

- 8.1. Да Извођачу у року од пет дана од достављеног рачуна изврши плаћање на жиро рачун Извођача **205-99137-79** ;
- 8.2. Да у примереном року решава све оправдане захтеве Извођача упућене посредством одговорне особе задужене за реализацију овог пројекта.

Члан 9.

9.1. **Наручилац** и **Извођач** ће записнички констатовати преузимање изведених радова по завршетку послова.

9.2. Наручилац и Извођач ће саставити комисију, са представницима обе уговорне стране, које ће констатовати писмено пријем радова, у целини и појединачно, уколико нема примедби на изведене радове, односно приговоре на недостатке који се могу уочити редовним прегледом, уколико их буде било.

9.3. У случају утврђивања очигледних недостатака, Извођач их мора отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о пријему радова по коме је утврђен недостатак.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

10.1. У случају да Извођач све радове из овог уговора не заврши на време, обавезан је да Наручиоцу плати накнаду од 0.5% овог уговора за сваки дан кашњења у извођењу свих уговорених радова. Укупан износ пенала не може прећи 10% од уговорене вредности радова.

10.2. Уговорна казна из става 1 овог члана се неће применити уколико је до кашњења дошло због измена које је Наручилац наложио, кашњења у плаћању од стране Наручиоца, као и у случају више силе која је била од утицаја на динамику спровођења уговорених радова.

Члан 11.

11.1. У случају да се у року од 24 месеца од дана пријема радова покажу недостаци који се редовним прегледом нису могли уочити, или се нису могли уочити због недостатка стручног знања са стране Наручиоца, а покажу се током коришћења просторија, које су предмет овог уговора, Извођач је дужан да ове недостатке отклони од свом трошку, у најкраћем могућем року након пријема писменог обавештења.

11.2. У случају да су скривени недостаци из става 1 овог члана изазвали и штету Наручиоцу или трећим лицима, Извођач је дужан да и ту штету надокнади, у њеном пуном износу, или да је отклони о свом трошку.

11.3. Наручилац је дужан да Извођача о уоченим скривеним недостацима обавести одмах, а најкасније у року од емсец дана од дана уоченог недостатка, на начин да се то обавештење може доказати. У супртном, губи право на отклањање недостатака и накнаду штете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

12.1. На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

12.2. Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај уговор искључиво уколико друга уговорна страна не поштује своје уговорне обавезе. У том случају, уговорна страна која раскида уговор је дужна да другој уговорној страни најпре у писаном облику остави накнадни примерени рок за испуњење уговорне обавезе. Уколико друга уговорна страна ни у накнадном року не испуни уговорну обавезу, уговорна страна која захтева испуњење те обавезе има право да једнострано раскине овај уговор слањем писмене изјаве о раскиду препорученом пошљком, са повратницом, на адресу друге уговорне стране из увода овог уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема писмене изјаве о раскиду овог уговора од стране друге уговорне стране. Уговорне стране су дужне да једна другу током трајања овог уговора уредно извештавају о промени адресе и у том случају се сва писмена достављају на нову адресу. Уколико нека уговорна страна промени адресу, а о томе не обавести другу уговорну страну, писмена ће се сматрати достављена даном одашиљања на адресу из увода овог уговора.

12.3. У случају да Извођач неосновано раскине овај уговор, односно не испуни своју уговором преузету обавезу извођења радова из члана 1. овог уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 3.000 ЕУР, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Члан 13.

13.1. Све спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

13.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у тренутку покретања спора, за подручје седишта Наручиоца у тренутку покретања спора.

Члан 14.

14.1. Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 15.

15.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од обе уговорне стране.

Члан 16.

16.1. Овај уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

Власник Јовица Колић

ЗА НАРУЧИОЦА

председник мр Игор Рашула

АНЕКС 1 – Детаљнија спецификација радова према понуди бр. 010-03-2023

	Опис радова	Ј.мер	количин	цена	материјал
1,0	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1,1	Пажљива демонтажа препа и поклопана на елементима опремо да се због старости дрвене конструкције не уруше делови кровна конструкције, спуштање поред објекта и транспорт на место где одреди власник. Хоризонтална површина	m2	170,00	110,00	18.700,00
1,2	Пажљива демонтажа летви и дрвене конструкције крова да се због старости дрвене конструкције не уруше делови кровна конструкције, спуштање поред објекта и транспорт на место где одреди власник. Хоризонтална површина	m2	170,00	250,00	42.500,00
1,3	Пажљива демонтажа дотрајалих дрвених прозора и врата ,вводити рачуна да се не оштете зидови објекта око прозора и врата и њихово складиштење поред објекта	ком	10,00	300,00	3.000,00
1,5	Пробијањр отвора у зиду собе на спратуи стварање могућности за монтажу јединих дрвених врата дим 100 x 210цм са избацивањем отпада ван објеката	ком	1,00	900,00	900,00
1,6	Демонтажа једног прозора на зиду у дечјој соби на спрату и тај отвор зазидати а, отворити одруги отвор у другом зиду за монтажу прозора дим 100 x 800 цм стари зазидати и обрадити као остале зидове у соби	ком	1,00	2.400,00	2.400,00
1,7	Ископ земље у слоу од минимум 30 цм, због потребне нивелације пода у дневној соби и у ходнику у проземљу са избацицањем ископане земље ван објекта и планирање на одређено место.	m3	12,00	1.299,00	15.588,00
1,8	Набијање тла и дневној соби после ископа земље, набавка и насыпање слоја тампона круноће 0- 60 мм дебљине 10 цм, са набијањем,.	m3	9,00	2.000,00	18.000,00
	УКУПНО				101.088,00
2.0	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
2,1	Набавка материјала и бетонирање подне бетонске плоче бетоном МБ 30 подова дневне собе и ходника д=10 цм	m3	5,60	9.000,00	50.400,00
2,2	Набавка и израда хидроизолације на подовима у дневниј соби преко нове бетонке подлоге од једнослока КОНДОРА 3 лепљен врућим битуменом ил варен целом површином уз подизање уз зи од 10 цмм	m2	5,60	1.200,00	6.720,00
2,3	Набавка материјала и израда слоја цементне кошуљице д = 4 до 5 цм, испод које поставити слој стиродура д 2 цм и слој П Е фолије	m2	56,00	1.800,00	100.800,00
2,4	Набвка материјала и бетонирање тротоара д 10 цм на припремљену подлогу армирати арматурном мрежом од 7 мм 15/15 цм	m3	5,00	9.000,00	45.000,00
	УКУПНО				202.920,00

3,0	ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
3,1	Набавка материјала и израда кровне конструкције од резане чамове грађе гредама 10 x 12 cm, преко којих се поставља дашчана подлога од дасака д 24 мм, паропропусна фолија ,летве 3 x 5 cm и контра летве ,обрачун по м2 косе површине. У цену улази и монтажа црепа о пклопца на слеменима по сувом посупку са тракама и кукицама обрачуната је и површина крова која је потребна за покривање изнад улазног степеништа за спрат	m2	170,00	4.900,00	833.000,00
	УКУПНО				833.000,00
4,0	ЗИДАРСКИ РАДОВИ - МОЛЕРСКИ РАДОВИ				
4,1	Набавка и уграђивање кнауф гипс плоча на плафонима и зидовима објекта. Кнауф монтирати на челичне профиле типа УД,,ЦД, или ЦВ . У цену улази и постављање бандаж траке. глетовање у два слоја и нанос звршног слоја са фарбањем у боји по избору	m2	160,00	2.900,00	464.000,00
4,2	Набавка и уграђивање кнауф гипс плоча на спату за израду преградног зида у деијој соби ,Између кнауф плоча угрдиди стриропор 5 cm као термичка и звучна изолација зида преграде. Кнауф монтирати на челичне порфле типа УД,ЦД, или ЦВ У цену улазо постављање маидаж траке. глетовање у два слоја и нанос звршног слоја са фарбањем у боји по избору	m2	25,00	3.500,00	87.500,00
4,3	Набавка материјала и зидање димњака обичном опеком у продужном малтеру са израдом димњаке акапе висине мин 2,80 м1	m1	6,00	5.200,00	31.200,00
	УКУПНО				582.700,00
5,0	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
5,1	Набавка материјала и уграђивање зидних и подних керамичких плочица средњег квалитета, на лепенку са попуном фуга фугомалом дневна соба кухињски деокухиња под , зид и улазни ходник приземље	m2	26,00	2.900,00	75.400,00
	УКУПНО				75.400,00
6,0	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
6,1	Набавка материјала и постављање ламината d=10 mm са одговарајућим лајснама. и флцом испод	m ²	50,00	1.950,00	97.500,00
	УКУПНО				97.500,00
7,0	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
7,1	Набавка и монтажа хоризонталних полукружних олука од пластифицираног лима d=0,55 мм са потребним држачима,и сам плеха испод њих	m1	40,00	1.200,00	48.000,00
7,2	Вертикални олуци пречника 10 cm од пластифицираног лима	m1	40,00	1.200,00	48.000,00
7,3	Ветар лајсне од пластифицираног лима са држачима р.ш. 40 cm на делу крова који покрива улазни део са степеништем	m1	18,00	1.100,00	19.800,00
7,4	Набавка и уграђивање пластифицираног лима у увалама крова	m1	8,00	690,00	5.520,00
7,5	Набавка и уграђивање лима око димњака од пластифицираног лима	ком	2,00	4.200,00	8.400,00
	УКУПНО				129.720,00

8,0	БРАВАРСКО СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
	Врата					
8,1	Набавка и уградња врата ЕУРО ПВЦ'а или сл 140 x 200cm за балкон	ком	1,00	38.500,0 0	38.500,00	
8,2	Набавка и уградња унутрашњих душло шперованих врата 90 x 205	ком	2,00	15.000,0 0	30.000,00	
8,3	Набавка и уградња та од ЕУРО ПВЦ' профила 100 и 200 cm	ком	2,00	22.500,0 0	45.000,00	
	Прозори					
8,4	Набавка и уградња прозора са демонтажом старих ЕУРО ПВЦ'а или сл 60 и 80 cm	ком	2,00	12.120,0 0	24.240,00	
8,5	Набавка и уградња прозора са демонтажом старих ЕУРО ПВЦ'а или сл 100 x 120 cm	ком	5,00	17.500,0 0	87.500,00	
8,6	Набавка и уградња прозора са демонтажом старих ЕУРО ПВЦ'а или сл 80 x 100 cm	ком	1,00	16.100,0 0	16.100,00	
8,7	Набавка и уградња прозора са демонтажом старих ЕУРО ПВЦ'а или сл 60 x 60 cm	ком	1,00	11.500,0 0	11.500,00	
	УКУПНО					252.840,00
	НАПОМЕНА bravarsko stolarski radovi					
	У цену улазе и радови монтаже као о обрада отвора после завршене мотаз прзора или врата					
	УКУПНО					
	РАЗНИ РАДОВИ					
9,0	ЕЛЕКТРО РАДОВИ					
9,1	Делимична поправка електроинсталација у објекту са заменом спратне табле (ако је потребно) и замена осигурача	ком	1,00	18.500,0 0	18.500,00	
9,2	Израда прстена од поцинковане громобранске траке ппостављене испод тротоара за потребним бројем укрсних комадима и израда извода за поцезивање за главну разводну таблу код стеујомера поцинкованом траком 2,5 x 30 мм. Као и уграживање сонде и њено повезивањ са уземљењем и електро таблом	м1	38,00	480,00	18.240,00	
	УКУПНО					36.740,00
10,0	РАДОВИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
10,1	Израда комплетне инсталације водовода и канализације унутар ново формираног дела кухиње у дневној соби у приземљу као и повезивање на одводну канализациону цев	ком	1,00	9.500,00	9.500,00	
10,2	Набавка канализационе од 100 мм са потребним фитингом, ископом канала за одвод воде од кухиње и дневне собе до септичке јаме са увођењем цеви у септичку јаму цев пречника 100 мм дијам 40 мканал ископати потребне дубине и ширине са полгањем слоја песка "1", а стабилизацију пада цеви испод и изнад цеви од по 10 cm и затрпавање земљом из ископа	м1	40,00	1.150,00	46.000,00	
	УКУПНО					55.500,00
11,	СЕПТИЧКА ЈАМА					0,00

0					
11,1	Иакоп јаме у земљи 3 и 4 димензија 1,50 x 2,50 x 1,50 са разастирањем ископане земље на удаљености до 10 м1 у цену улази и ископ темељне траке на дну јаме по ободу дим 0,25x0,25	м3	7,90	1.250,00	9.875,00
11,2	Зидање зидова сеп.јама обичном опеком д 12 цм или бртонски блокови у продужном малтеру са наизменичним размаком змеђу опека блокаод 12 цм, фуге издерсовати	м2	12,00	3.000,00	36.000,00
11,3	Насипање тј полагање слоја ломљеног камена до 10 цм крупноће дебљина слоја 5 до 10 цм , слој набити ручно	м2	4,00	1.900,00	7.600,00
11,4	Набавка материјала и израда армирано бетонске подне плоче д =10 цм армирана мрежом од ребрастом мрежом од 6мм 15 x 15 цм на припремљену подлогу однабијеног ломљеног камена	м2	3,75	4.200,00	15.750,00
11,5	Набавка материјала и израда армирано бетонске плоче д =10 цм армирана мрежом од ребрастом мрежом од 8 мм 15 x 15 цм на припремљену дашчану оплату. У плочи оставити отвор 1 x 1 м за чишћење направити поклопац са септичку јаму сигурати га да деца не могу да отварају , також у плочи оставити отвор за вентилацију тј уградити цев од ПВЦ пречника 80 мм са заштитном межом и покретним поклопцем	м3	4,00	18.900,00	75.600,00
					144.825,00



Faktura: 78/2023

Datum fakture
31.10.2023

Datum prometa
31.10.2023

Mesto prometa
Leskovac

Od:

Stefan Drljača PR DRS.KO VIDEO

Stefan Drljača PR foto video i druge usluge
DRS.KO VIDEO Lučani
Ilindanska 113b
Markovica 32243
PIB: 113581973
Matični broj: 66928187
ŽIRO RAČUN: 265-6630310000795-84
E-mail: drskovideo@gmail.com

Komitent:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a
Grad: Beograd
PIB: 105117328
Matični broj: 17697013

VRSTA USLUGE	JEDINICA	KOLIČINA	CENA	TOTAL
Snimanje	Komad	1,00	3.906,00	3.906,00
UKUPNO (RSD)				3.906,00

KOMENTAR / OPIS USLUGE

Snimanje porodice Dimitrijević
Rok za plaćanje je 15 dana
Pri plaćanju fakture navedite poziv na broj 78/2023
Identifikacioni broj:
4a3e5f6642a6d120dd596ff3988b40119b4ecc8954a27afd80d5facba2014903
Faktura je važeća bez pečata i potpisa
Mesto izdavanja: Markovica 32243

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a
PDV nije obračunat na fakturi u skladu sa članom 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Otpremnica-Ra un br. 01/231800472

Mesto izdavanja:	Zemun	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE KUPAC 11070 Beograd (Novi Beograd) DOKTORA MILUTINA IVKOVI A 2A PIB: 105117328 MB: 17697013
Datum izdavanja:	19.04.2023	
Valuta:	03.06.2023	
Datum prometa dobara i usluga:	19.04.2023	
		MESTO ISPORUKE
		Beograd (Novi Beograd)

Rbr.	Šifra	Naziv robe	JM	Koli .	Cena	Vred. bez poreza	Rabat (%)	Vred. sa rabatom	PDV (%)	PDV	Vred. sa porezom
1	1-U-00071	GREDE 10x12 /7m	M3	0.840	30,680.00	25,771.20	0.00	25,771.20	20.00	5,154.24	30,925.44
2	1-U-00070	GREDE 10x12 /6m	M3	0.650	30,680.00	19,942.00	0.00	19,942.00	20.00	3,988.40	23,930.40
3	1-U-00068	GREDE 10x12 /4m	M3	3.024	30,680.00	92,776.32	0.00	92,776.32	20.00	18,555.26	111,331.58
4	1-U-00069	GREDE 10x12 /5m	M3	1.020	30,680.00	31,293.60	0.00	31,293.60	20.00	6,258.72	37,552.32
5	1-U-00062	DASKA 0,24 /4m	M3	1.000	28,225.60	28,225.60	0.00	28,225.60	20.00	5,645.12	33,870.72
6	1-U-00084	LETVA 3x5cm /4m	M	752.000	47.86	35,990.72	0.00	35,990.72	20.00	7,198.14	43,188.86
7	1-U-00785	PODLETVA 5x1.5 - 3m	M	252.000	24.54	6,184.08	0.00	6,184.08	20.00	1,236.82	7,420.90

Rekapitulacija poreza

Tarifa	?Osnovica	?PDV %	Iznos PDV	Iznos sa PDV-om
100	? 240,183.52	20 %	?48,036.70	288,220.22
Ukupno: 240,183.52				?48,036.70

Ukupno bez rabata i PDV-a:	240,183.52
Rabat:	0.00
Osnovica za pdv:	240,183.52
PDV:	48,036.70
Ukupno za uplatu:	288,220.22

Slovima: dvestoosamdesetosamhiljadadvestodvadesetdinara i 22/100

Napomena o poreskom oslobo enju : NEMA

Magacin: MAGACIN NIŠ, Milke Proti 17, Niš
Adresa magacina: Milke Proti 17 18000 Niš
Na in pla anja: Virmanski
Ra un za uplatu: 220-0000000135584-61
Prethodni dokumenti: NI01/231800236
Podaci o prevozu: Vozilo- BG1765-BP, Voza - MILOŠ MITROVI , Li na karta- 007302979

Robu izdao

GDC Nis

Fakturisao

M.P.

Robu primio

Odgovorno lice

Otpremnica-Ra un br. 01/231800383

Mesto izdavanja:	Zemun	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE 11070 Beograd (Novi Beograd) DOKTORA MILUTINA IVKOVI A 2A PIB: 105117328 MB: 17697013	KUPAC
Datum izdavanja:	27.03.2023		
Valuta:	11.05.2023		
Datum prometa dobara i usluga:	27.03.2023		
		MESTO ISPORUKE	
		Beograd (Novi Beograd)	

Rbr.	Šifra	Naziv robe	JM	Koli .	Cena	Vred. bez poreza	Rabat (%)	Vred. sa rabatom	PDV (%)	PDV	Vred. sa porezom
1	1-U-00389	SUPERB FOIL PP 140 1,5x50m	M	74.630	172.00	12,835.99	0.00	12,835.99	20.00	2,567.20	15,403.19
2	2-D-02383	CREP KONTINENTAL PRO 1/1 CRNI - MLADOST	KOM	1,400.000	90.03	126,042.00	0.00	126,042.00	20.00	25,208.40	151,250.40
3	4-D-02603	EKSERI 34*70	KG	25.000	129.22	3,230.50	0.00	3,230.50	20.00	646.10	3,876.60
4	5-D-04599	EKSERI 42*100	KG	10.000	129.22	1,292.20	0.00	1,292.20	20.00	258.44	1,550.64
5	5-D-04602	EKSERI 60*200	KG	10.000	186.38	1,863.81	0.00	1,863.81	20.00	372.76	2,236.57
6	3-U-00333	SOMAFIX SE600 PU PENA RU NA 600gr	KOM	10.000	171.80	1,718.00	0.00	1,718.00	20.00	343.60	2,061.60
7	2-D-04265	PROFI FASADNA MREŽICA 165gr BELA	M2	50.000	40.71	2,035.50	0.00	2,035.50	20.00	407.10	2,442.60
8	2-D-01065	PROFI LAJSNA SA MREŽICOM ZA DEMIT 10x10x2,5m	KOM	32.000	61.72	1,975.04	0.00	1,975.04	20.00	395.01	2,370.05
9	2-D-00322	STIROPOR EPS A FASADNI 5cm	M3	1.250	4,160.00	5,200.00	0.00	5,200.00	20.00	1,040.00	6,240.00
10	3-U-00685	K3 - FLEKSIBILNI LEPAK ZA PLO ICE 25kg	KG	25.000	32.00	800.00	0.00	800.00	20.00	160.00	960.00
11	2-D-00167	STIRODUR XPS 2cm REBRASTI	M3	0.510	13,922.82	7,100.64	0.00	7,100.64	20.00	1,420.13	8,520.77

Rekapitulacija poreza

Tarifa	Osnovica	PDV %	Iznos PDV	Iznos sa PDV-om	Ukupno bez rabata i PDV-a:	164,093.68
100	164,093.68	20 %	32,818.74	196,912.42	Rabat:	0.00
					Osnovica za pdv:	164,093.68
					PDV:	32,818.74
Ukupno:	164,093.68		32,818.74	196,912.42	Ukupno za uplatu:	196,912.42

Slovima: stodevedesešestihijadadevetstodvanaestdinara i 42/100

Napomena o poreskom oslobo enju : NEMA

Magacin: MAGACIN NIŠ, Milke Proti 17, Niš
Adresa magacina: Milke Proti 17 18000 Niš
Na in pla anja: Virumanski
Ra un za uplatu: 220-0000000135584-61
Prethodni dokumenti: NI01/231800236
Podaci o prevozu: Vozilo- BG1765-BP, Voza - MILOŠ MITROVI , Li na karta- 007302979

Robu izdao

Mirjana Cvetkovic

Fakturisao

M.P.

Robu primio

Odgovorno lice

Otpremnica-Ra un br. 01/231800421

Mesto izdavanja:	Zemun	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE 11070 Beograd (Novi Beograd) DOKTORA MILUTINA IVKOVI A 2A PIB: 105117328 MB: 17697013	KUPAC
Datum izdavanja:	04.04.2023		
Valuta:	19.05.2023		
Datum prometa dobara i usluga:	04.04.2023		
		MESTO ISPORUKE	
		Beograd (Novi Beograd)	

Rbr.	Šifra	Naziv robe	JM	Koli .	Cena	Vred. bez poreza	Rabat (%)	Vred. sa rabatom	PDV (%)	PDV	Vred. sa porezom
1	2-D-00215	PUNA OPEKA	KOM	1,250.000	26.00	32,500.00	0.00	32,500.00	20.00	6,500.00	39,000.00
2	1-U-00413	GK PLO A 12,5x1250x2000mm EASY	M2	50.000	277.34	13,867.00	0.00	13,867.00	20.00	2,773.40	16,640.40

Rekapitulacija poreza

Tarifa	Osnovica	PDV %	Iznos PDV	Iznos sa PDV-om	Ukupno bez rabata i PDV-a:	
100	46,367.00	20 %	9,273.40	55,640.40	Rabat:	0.00
					Osnovica za pdv:	46,367.00
					PDV:	9,273.40
Ukupno:	46,367.00		9,273.40	55,640.40	Ukupno za uplatu:	55,640.40

Slovima: pedesetpethijadašesto etrdesetinara i 40/100

Napomena o poreskom oslobo enju : NEMA

Magacin: MAGACIN NIŠ, Milke Proti 17, Niš
Adresa magacina: Milke Proti 17 18000 Niš
Na in pla anja: Virmanski
Ra un za uplatu: 220-0000000135584-61
Prethodni dokumenti: NI01/231800236
Podaci o prevozu: Vozilo- BG917-BC, Voza - MILAN MILOSAVLJEVI , Li na karta- 004693605

Robu izdao

Mirjana Cvetkovic

Fakturisao

Robu primio

M.P.

Odgovorno lice

Otpremnica-Ra un br. 01/231800392

Mesto izdavanja:	Zemun	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE 11070 Beograd (Novi Beograd) DOKTORA MILUTINA IVKOVI A 2A PIB: 105117328 MB: 17697013	KUPAC
Datum izdavanja:	28.03.2023		
Valuta:	12.05.2023		
Datum prometa dobara i usluga:	28.03.2023		
		MESTO ISPORUKE	
		Beograd (Novi Beograd)	

Rbr.	Šifra	Naziv robe	JM	Koli .	Cena	Vred. bez poreza	Rabat (%)	Vred. sa rabatom	PDV (%)	PDV	Vred. sa porezom
1	2-D-02383	CREP KONTINENTAL PRO 1/1 CRNI - MLADOST	KOM	800.000	90.03	72,024.00	0.00	72,024.00	20.00	14,404.80	86,428.80
2	2-D-02384	ŽLJEBJNJAK KONTINENTAL PRO CRNI - MLADOST	KOM	110.000	374.19	41,160.90	0.00	41,160.90	20.00	8,232.18	49,393.08
3	1-D-00157	CEMENT TIP 42.5 HOLCIM 50kg	KOM	38.000	785.40	29,845.20	0.00	29,845.20	20.00	5,969.04	35,814.24
4	3-D-00177	BIOFINISH - GLET MASA 25kg	KG	500.000	23.00	11,500.00	0.00	11,500.00	20.00	2,300.00	13,800.00
5	1-U-00413	GK PLO A 12.5x1250x2000mm EASY	M2	50.000	277.34	13,867.00	0.00	13,867.00	20.00	2,773.40	16,640.40

Rekapitulacija poreza

Tarifa	Osnovica	PDV %	Iznos PDV	Iznos sa PDV-om	Ukupno bez rabata i PDV-a:	
100	168,397.10	20 %	33,679.42	202,076.52	Rabat:	0.00
					Osnovica za pdv:	168,397.10
					PDV:	33,679.42
Ukupno:	168,397.10		33,679.42	202,076.52	Ukupno za uplatu:	202,076.52

Šlovima: dvestovehijadesedamdesetšestdinara i 52/100

Napomena o poreskom oslobo enju : NEMA

Magacin: MAGACIN NIŠ, Milke Proti 17, Niš
Adresa magacina: Milke Proti 17 18000 Niš
Na in pla anja: Virmanski
Ra un za uplatu: 220-0000000135584-61
Prethodni dokumenti: NI01/231800236
Podaci o prevozu:

Robu izdao

Mirjana Cvetkovic

Fakturisao

M.P.

Robu primio

Odgovorno lice

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

112477463

MOTO MAX GRD

1097454-MOTO МАКС 1

29. НОВЕМБАР

ГРДЕЛИЦА ВАРОШ

Лесковац

Касир: ОПЕРАТОР 30

ИД купца: 105117328

ОпционоHUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA

ЕСИР број: 1121/2.0

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
LANCANA TESTERA H445 II 18 (A)	45990.00	1	45990.00

За уплату: 45990.00

Пренос на рачун 45990.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПД	0.00%	0.00

Укупан износ пореза: 0.00

=====

ПФР време: 01.11.2023. 13:55:19

ПФР број: 2UF9SMS9-2UF9SMS9-1858

Бројач рачуна: 1821/1858ПП

=====

Izdavalac

TR INTEGRAL BUILD, RADE ŽUNIĆ 56, LESKOVAC, tel/faks:
Matični broj: 65709783 Tekući račun: 105-2447720-60
PIB: 111861517

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

BEOGRAD

11000 BEOGRAD

17697013

105117328

Račun - Otpremnica broj: 5246/23

Mesto i datum prometa: RADE ŽUNIĆ 56, LESKOVAC 26.10.2023.

Red. br.	Vrsta dobara i usluga	Bar kod	Jed. mere	Količ. (Obim)	Cena po jed.	Rabat %	PDV osnovica	Stopa PDV %	PDV	Svega
1	STIROPOR 5CM	265	M2	150,000	200,00		30.000,00	20,00	6.000,00	36.000,00
2	STIRODUR 2CM XPS30 Austrotherm	227	M2	80,000	233,33		18.666,67	20,00	3.733,33	22.400,00
3	TERMOKLEBER PLUS 25KG	10152	KOM	80,000	416,67		33.333,33	20,00	6.666,67	40.000,00
4	FASADNA MREŽICA	672	M2	250,000	50,00		12.500,00	20,00	2.500,00	15.000,00
5	CD PROFIL 3M EKO	621	KOM	140,000	183,33		25.666,67	20,00	5.133,33	30.800,00
6	DISTANCER 60/125 0,8MM	634	KOM	1.200,000	25,00		30.000,00	20,00	6.000,00	36.000,00
7	AKRIL OXXI R 2,0 mm ZARIBANI 25KG	10155	KOM	25,000	2.416,67		60.416,67	20,00	12.083,33	72.500,00

	opšta stopa 20%		Ukupna naknada
	osnovica	PDV	
Ukupno:	210.583,33	42.116,67	252.700,00

Za uplatu:	210.583,33	42.116,67	252.700,00
	Bez PDV:		210.583,33
	PDV:		42.116,67

Slovima: dvestotinepedesetdvehiljadesedamstotinadinara

Napomena: Broj fiskalnog isečka: 1870/1911PP

Mesto otpremanja: RADE ŽUNIĆ 56, LESKOVAC
Mesto isporuke: RADE ŽUNIĆ 56, LESKOVAC
Reg. broj vozila:
Vozač:

potpis

Obračunao

ime i prezime

potpis

RADE ŽUNIĆ 56, LESKOVAC, 26.10.2023.
mesto i datum izdavanja

Primio

ime i prezime

potpis

Odgovorno lice

ime i prezime

potpis



Izdao

ime i prezime

potpis

Postprodukcijske usluge
B LIGHT VIDEO
Bojana Krstić PR
Beograd, Radnih akcija 55
PIB: 108839233
Tel: 064/188 61 10

Faktura br. 09/2024

Datum prometa: 19.01.2024.

Datum izdavanja računa: 19.01.2023.

**Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe**

Dr Milutina Ivkovića 2a

11000 Beograd

PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi video montaže za 16:9 glavni video za final akciju za porodicu Dimitrijević iz Grdelice	9.376,00
2	Poslovi video montaže za 9:16 glavni video rils, za final akciju za porodicu Dimitrijević iz Grdelice	1.172,00
3	Poslovi titlovanja za sve videe za porodicu Dimitrijević iz Grdelice	1.172,00
4	Poslovi video montaže za 9:16 Reels 1 komad, za final akciju za porodicu Dimitrijević iz Grdelice	1.172,00
UKUPNO:		12.892,00
Avansno plaćeno		
Za uplatu		12.892,00

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:
PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

B LIGHT VIDEO

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.
Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)